

Druckprüfungsprotokoll

Druckluftprüfung gemäß ÖNORM B2531



Ort: _____

Objekt:: _____

System: _____

Abschnitt: _____

Rohrdimension:	d 14	_____	d 32	_____
	d 16	_____	d 40	_____
	d 18	_____	d 50	_____
	d 20	_____	d 63	_____
	d 25	_____	d 75	_____

Trockene Dichtheitsprüfung

Dichtheitsprüfung: _____ bar **150mbar** (bis 100 Liter Leitungsvolumen)

Leitungsvolumen: _____ Liter **Dauer:** 60 **Minuten**

Dichtheitsprüfung: _____ bar **150mbar** (je weitere 100 Liter Prüfzeit um weitere 10 Minuten erhöhen)

Leitungsvolumen: _____ Liter **Dauer:** _____ **Minuten**

Belastungsprüfung: _____ bar (bei max. 3 bar 10 Minuten)

Ölfreie Druckluft Stickstoff Kohlendioxid

Sichtkontrolle Ja Nein

- Nennweite bis DN 50 maximal 3 bar und bei

- Nennweite über DN 50 - DN 110 maximal 1 bar 10 min betragen.

Bestätigung

Prüfung erfolgte durch: _____ Monteur: _____
Robert Plomberger

Abgenommen durch: _____ Auftraggeber: _____

Datum 18.11.2020 Zeit: von: _____ bis _____